

I-기 공영주차장 전기충전소 구축사업

주관부서	환경과	팀명	환경보전 이강봉	전화번호	640-5155		
협조부서	교통과	팀명	교통시설 권혁철	전화번호	640-5257		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	사업주체		국√	도	시√	기타√
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	재원구분		국√	도	시	기타√
이행단계	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후 계속추진	<input checked="" type="checkbox"/> 정상추진	<input type="checkbox"/> 일부추진	<input type="checkbox"/> 보류	<input type="checkbox"/> 폐기	진도율	95%

사업개요

- 기 간: 2023년~2025년
- 위 치: 관내 공영주차장
- 사 업 비(비예산): 3,700백만 원(환경부1,500/민간자본2,200) 설치자 부담
- 사업내용: 공영주차장 충전소 393대 설치
(연차별 구축 : '23년 240대 ⇒ '24년 118대 ⇒ '25년 35대(예정))

투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	3,700	-	-	2,500	500	700	-	0
국비	1,500	-	-	1,000	200	300	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	2,200	-	-	1,500	300	400	-	-

추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
설치 준비 및 관계기관 협의																				
브랜드사업 신청 및 선정추진																				
추가 대상지조사 및 선정추진																				

추진상황

- 2023년 공영주차장 49개소 240대 설치 완료 ----- '23. 12. 31.
- 49개소(충전기 240대: 급속 74, 완속 166)
- 2024년 공영주차장 12개소 118대 설치 완료 ----- '24. 12. 31.
- 12개소(충전기 118대: 급속 30, 완속 88)
- 2025년 충전시설 추가 설치대상지 14개소 선정 ----- '25. 05. 31.

향후계획

- 공유재산 사용허가 및 관련법 인허가 ----- '25. 07. 31.
- 충전시설 35대 설치완료 ----- '25. 12. 31.

기대효과

- 전기자동차 이용 편리성 및 저탄소 녹색 도시 이미지 개선