

Ⅲ-2 | 국립국악원 분원 유치

주관부서	문화예술과	팀명	예술 엄세인	전화번호	640-5115
사업구분	■ 신 규 □ 계 속		사업주체	국√ 도 시√ 기타	
완료시기	■ 임기내 □ 임기후		재원구분	국√ 도 시√ 기타	
이행단계	■ 완료 □ 이행후 계속추진 □ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기				진도율 100%

☐ 사업개요

- 기 간: 2022년~2024년
- 위 치: 강릉시 홍제동 산121-8번지 일원
- 사 업 비: 187백만 원(국비 171, 시비 16)
- 사업내용: 국립국악원 강원분원 유치

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	187	-	16	171	0	0	0	-
국비	171	-	-	171	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	16	-	16	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

☐ 추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2026년				이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
타당성 조사 연구용역																				
강원분원 기본계획 용역																				
행정절차 및 업무협약 체결																				

□ 추진상황

- 『국립국악원 강원분원』 강릉 설립 요청(강릉시) ----- '22. 6. 29.
- 『국립국악원 강원분원』 설립 타당성조사 연구용역(강릉시) ----- '22. 7.~10.
- 『국립국악원 강원분원』 건립 기본계획 용역(국립국악원) ----- '23. 3. 27.
- 보고회: [착수] '23. 6. 9. / [중간] '23. 9. 6. / [최종] '23. 12. 1.
- 『국립국악원 강원분원』 건립부지 선정 통보(국립국악원→강릉시) ----- '24. 1. 4.
- 제313회 강릉시의회 임시회 의회동의안(건립 업무협약) 가결 ----- '24. 3. 8.
- 제317회 강릉시의회 임시회 의회동의안(협약내용 변경) 가결 ----- '24. 9. 9.
* (변경 내용) 국악원 부지 사용 부지매입에서 20년 무상제공으로 변경
- 『국립국악원 강원분원』 건립 업무협약 체결(시⇔국립국악원) ----- '24. 10. 28.