

Ⅳ-6| 농업기계 임대사업소 남부권 확대

주관부서	유통지원과	팀명	농업기계 이규진	전화번호	660-3160
사업구분	■ 신 규 □ 계 속		사업주체	국 도 시√ 기타	
완료시기	■ 임기내 □ 임기후		재원구분	국√ 도√ 시√ 기타	
이행단계	■ 완료 □ 이행후 계속추진 □ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기	진도율	100%		

☐ 사업개요

- 기 간: 2023년
- 위 치: 옥계면 천남리 124-1 외 1
- 사 업 비: 3,130백만 원(국비 400 도비 200 시비 2,530)
- 사업내용: 농업기계 임대사업소 옥계지소 신축
 - 임대용 농업기계(36종/103대) 및 재해재난장비(1종/20대) 운영

☐ 투자계획 및 실적

(단위 : 백만 원)

구분	투자계획								투자실적		
	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후	계	'22	'23
계	3,130	-	260	2,870	-	-	-	-	3,125	255	2,870
국비	400	-	-	400	-	-	-	-	400	-	400
도비	200	-	-	200	-	-	-	-	200	-	200
시비	2,530	-	260	2,270	-	-	-	-	2,525	255	2,270
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-

☐ 추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
부지매입																				
실시설계																				
공사 및 물품 구입																				

☐ 추진상황

- 옥계지소 신축관련 일상감사 및 계약심사 완료 ----- '23. 5. 9.
- 농업기계임대사업소 옥계지소 신축공사 실시설계 완료 ----- '23. 5. 30.
- 농업기계임대사업소 옥계지소 신축공사 착공 ----- '23. 6. 12.
- 임대용 농업기계(56종/88대) 구입완료 ----- '23. 9. 15.
- 임대사업소 운영을 위한 관리장비(18종/80대) 구입완료 ----- '23. 12. 21.
- 농업기계임대사업소 옥계지소 신축 완료 ----- '23. 12. 26.

☐ 향후계획

- 농업기계임대사업소 옥계지소 운영 ----- 연중

☐ 기대효과

- 기존 임대사업소로부터 원거리에 있었던 남부권(옥계면 일대) 농업인의 농업기계 임대사업 편익 향유 및 밭농업 기계화율 제고를 통한 노동력 절감
- 농업기계임대사업을 통한 농가경영비부담 경감과 농업의 생산성 향상 및 농촌 경제 활성화 촉진