

V-9 | 종합 스포츠타운 건설

주관부서	항만물류과	팀명	특정사업 박용봉	전화번호	640-5788
사업구분	☒ 신 규 ☐ 계 속		사업주체	국 도 시√ 기타	
완료시기	☐ 임기내 ☒ 임기후		재원구분	국 도 시√ 기타	
이행단계	☐ 완료 ☐ 이행후 계속추진 ☒ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기		진도율	20%	

☐ 사업개요

- 기 간: 2023년~2035년
- 위 치: 유천동 산139 일원(약23만py)
- 사 업 비: 303,600백만 원(시비)
- 사업내용: 종합스포츠 시설 1식
 - 축구보조경기장(6), 야구장(3), 파크골프장(36홀), 테니스장(16면), 기타체육시설(1), 기반 시설 및 공원조성(1)

☐ 투자계획 ※ 당해연도 예산액(추경포함)

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	303,600	0	0	919	0	70	34,182	268,429
시비	303,600	-	-	919	-	70	34,182	268,429

☐ 추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
입지선정 및 사전행정절차																				
기본계획 타당성조사, 도시계획시설 결정 용역																				
기본 및 실시설계 (공사착공 '27. 10.)																				

□ 추진상황

- 종합스포츠타운 입지 기본구상 용역 시행 ----- '23. 1. 25.~4. 24.
- 전체의원 간담회(용역 결과 보고) ----- '23. 5. 11.
- 시정조정위원회 심의·의결 ----- '23. 5. 16.
- 토지거래허가구역 지정 고시(5년간) ----- '23. 7. 1.
- 개발행위허가 제한구역 지정 고시(3년간) ----- '23. 10. 11.
- 기본계획, 타당성조사 및 도시계획시설결정 용역 추진 ----- '23. 10. 30.~'25. 6. 20.
- 강릉 종합스포츠타운 조성사업 현장실사 ----- '25. 2. 13.
- 강릉 종합스포츠타운 타당성조사 중간보고회 ----- '25. 5. 21.

□ 향후계획

- 강원자치도 지방재정 투자심사 추진(타당성 조사 포함) ----- '24. 11. 28.~'25. 12. 31.
- 도시계획시설 결정 ----- '25. 7. 1.~'26. 6. 30.
- 편입 토지 등 보상 협의 ----- '26. 1. 2.~'27. 9. 30.
- 기본 및 실시설계 용역 추진(실시계획 인가 등 인허가 포함)
----- '26. 1. 30.~'27. 8. 31.
- 공사 발주 및 착공 ----- '27. 10. 1.

□ 기대효과

- 종목별 대회 및 전지 훈련 유치로 통한 유동 인구 유입으로 지역 관광 산업과 연계, 지역경제 활성화 도모
- 동계·해양 스포츠와 연계한 프로그램 개발로 종합 스포츠 도시 도약 발판 마련