

## (IV-4) 복합복지 체육센터 건립

|      |                       |      |     |        |     |
|------|-----------------------|------|-----|--------|-----|
| 부서명  | 체육과 체육시설계 신승현 (행5952) |      |     |        |     |
| 추진상황 | 추진중                   | 공약구분 | 임기내 | 진도율(%) | 85% |

### I 사업개요

- 사업위치 : 강릉시 유천동 777
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년
- 사업량 : 생활밀착형 국민체육센터(장애인형) 복합화 시설 조성  
(다목적체육관, 생활문화센터, 작은도서관, 건강생활 지원센터, 육아종합지원센터 및 다함께 돌봄센터)
- 면적 : 연면적 4,337.73㎡(지하1층 / 지상2층)
- 총사업비 : 15,394백만원(국비 5,099 도비 313, 시비 9,982)  
※ 부지매입비 3,300백만원 별도

### II 전체 추진계획

- 중기지방재정계획 반영 : 2018. 11.
- 복합복지 체육센터 건립 기본계획 수립 : 2019. 3.
- 지방재정 투자사업 승인 : 2019. 3.
- 생활밀착형 국민체육센터(장애인형) 공모 선정 : 2019. 3.
- 공유재산 관리계획 승인 : 2019. 5.
- 사업 부지 매입 : 2019. 6.
- 공공건축 사업계획 사전 검토 완료 : 2020. 4.
- 공공건축 심의위원회 개최(원안 의결) : 2020. 5.
- 설계공모 의뢰 : 2020. 7.
- 기본 및 실시설계 용역 : 2020. 11. ~ 2022. 3.
- 공사 착공 및 준공 : 2022. 4. ~ 2023. 12.

### Ⅲ 지금까지 추진실적

- 중기지방재정계획 반영 : 2018. 11.
- 복합복지 체육센터 건립 기본계획 수립 : 2019. 3.
- 지방재정 투자사업 승인 : 2019. 3.
- 생활밀착형 국민체육센터(장애인형) 공모 선정 : 2019. 3.
- 공유재산 관리계획 승인 : 2019. 5.
- 사업 부지 매입 : 2019. 6.
- 공공건축 사전검토 완료 : 2020. 4.
- 공공건축 심의위원회 개최(원안 의결) : 2020. 5.
- 설계용역 착수 : 2020. 11.
- 건축허가 접수 : 2021. 9.

### Ⅳ 향후 추진계획

- 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2022. 3.
- 공사 착공 및 준공 : 2022. 4. ~ 2023. 12.

### Ⅴ 연도별 소요예산

- 재원별

(단위 : 백만원)

| 재원별  | 총사업비   | 기투자 | 민선 7기 |       |       |       |      | 2023<br>이후 |
|------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|------|------------|
|      |        |     | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |            |
| 계    | 15,394 | -   | -     | 2,262 | 5,305 | 7,827 | -    | -          |
| 국 비  | 5,099  | -   | -     | 1,598 | 1,984 | 1,517 | -    | -          |
| 도 비  | 313    | -   | -     | -     | 227   | 86    | -    | -          |
| 시 비  | 9,982  | -   | -     | 664   | 3,094 | 6,224 | -    | -          |
| 민자 등 | -      | -   | -     | -     | -     | -     | -    | -          |

○ 세부사업별

(단위 : 백만원)

| 사업별      | 총사업비   | 기투자 | 민선 7기 |       |       |       |      | 2023<br>이후 |
|----------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|------|------------|
|          |        |     | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |            |
| 계        | 15,394 | -   | -     | 2,262 | 5,305 | 7,827 | -    | -          |
| 반다비 체육관  | 11,940 | -   | -     | 1,664 | 3,138 | 7,138 | -    | -          |
| 생활문화센터   | 1,000  | -   | -     | 500   | 500   | -     | -    | -          |
| 작은도서관    | 140    | -   | -     | 98    | 42    | -     | -    | -          |
| 건강생활지원센터 | 1,378  | -   | -     | -     | 689   | 689   | -    | -          |
| 육아종합지원센터 | 936    | -   | -     | -     | 936   | -     | -    | -          |

## VI 기대효과

- 레저 및 체육 활동 지원을 위한 체육시설을 조성하여 시민 건강과 여가생활 증진에 기여
- 복합 기능이 밀집된 문화복지 공간으로 조성하여 시민들에게 생활 밀착형 맞춤 서비스 제공

## VII 관련사진

