

(Ⅲ-5) 청소년 문화의집 신설

부서명	여성청소년가족과 청소년담당 김복희 (행5995)				
추진상황	추진중	공약구분	임기내	진도율(%)	50%

I 사업개요

- 사업내용: 청소년문화의집 건립(강릉시 용강동 43-2)
- 사업비: 3,300백만 원(도비 2,640, 시비 660)
- 사업규모: 1,000㎡(지상 2층)
 - 동아리 공간, 방과후 아카데미, 문화체험 다목적실, 정보서비스실, 휴카페, 사무실 등
- 사업기간: 2021.~2023.(3년)

II 전체 추진계획

- 『도시재생 뉴딜(중앙동 일반근린형)』 사업 부처협력 사업추진
- 청소년문화의집 착공: 2022.
- 청소년문화의집 준공: 2023.

III 지금까지 추진실적

- 중기지방재정계획 반영: 2018. 10.
- 청소년문화의집 건립 계획 수립: 2018. 11.
- 『도시재생 뉴딜(중앙동 일반근린형)』 사업 부처협력: 2019. 2.
- 자체지방재정투자심사(조건부 승인: 예산확보): 2019. 7.
- 청소년문화의집 사업 부지 매입완료(도시재생과): 2020. 3.
- 강원도 청소년 수련시설 확충사업 신청: 2020. 6.
- 강원도 청소년 수련시설 확충사업 선정: 2020. 11.
- 강원도 지방재정투자심사 조건부 승인: 2021. 2.

IV 연도별 소요예산

○ 재원별

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2019	2020	2021	2022	2022이후
계	3,300				225	1,845	1,230
국 비							
도 비	2,640				180	1,476	984
시 비	660				45	369	246
민자 등							

○ 세부사업별

(단위 : 백만원)

사업별	총사업비	기투자	2019	2020	2021	2022	2022이후
계	3,300				225	1,845	1,230
청소년문화의 집 건립	3,300				225	1,845	1,230

V 기대효과

- 청소년들의 다양한 욕구에 맞는 문화콘텐츠를 제공하여 건전한 여가활동과 취미생활 지원
- 여가 참여활동 및 청소년 교류·활동의 허브 역할을 하는 청소년 자유공간을 제공

VI 관련사진

