

## ( I - 1 ) 비철산업 클러스터 조성

부 서 명	특구개발과 특구총괄 최용순 (행5837)				
추진상황	추진중	공약구분	임기내	진도율(%)	70%

### I 사업개요

- 위 치: 강릉시 옥계면 일원 / 사업기간: 2010년 ~ 2024년
- 사 업 비: 2,623억 원(옥계일반산업단 2,050억, 경자구역 573억)
- 사업면적: 865,487.7㎡(옥계일반산업단 482,458.5㎡, 경자구역 383,029.2㎡)

### II 전체 추진계획

- 강릉옥계일반산업단지 조성(개발사업자: 포스코/ '10 ~ '22)
  - 포스코 대체사업 발굴 및 추진: '18. ~ '22.
    - \* 지하수복구(2023. 3. 완료예정)
  - 옥계산단 일대 대체사업 구상 타당성 용역 추진(포스코): '21. 12. ~ '22. 5.
    - \* 경제부양, 고용창출, 친환경 전제로 포괄적 검토
- 동해안권경제자유구역 옥계 첨단소재 융·복합산업지구
  - 외국기업 및 국내 앵커기업 유치: '18. ~ '24.
  - 일반산업단지 지정 추진: '21. 7. ~ '22. 상반기
    - \* 업종 추가, 외국인투자지역 조정 용역, 변경 심의

### III 지금까지 추진실적

- 강릉옥계일반산업단지 조성
  - 일반산업단지계획 승인고시(강원도지사): '10. 7. 30.

- 마그네슘제련 사업추진(콜가스 응축수 사고로 전면중단): '10. ~ '13.
  - \* 환경오염복구 <토양복구 완료('17. 12), 지하수복구 진행('23. 3. 완료예정)>
- 옥계일반산업단지 1공구(244,948㎡) 준공: '14. 12. 19.
- 포스코 마그네슘 대체사업 추진계획 잠정확정: '17. 11. 24.
- 대체사업(동판재) 상업생산 설비구축 및 시범생산: '18. 1. ~ 2019. 3.
  - \* 대체사업(동판재) 상업생산 설비구축: '18. 1. ~ '18. 12.
  - \* 대체사업(동판재) 시험생산 및 상업성 검증: '19. 1. ~ '19. 3.
- 대체사업(동판재) 중단, 신규 대체사업 구상협약검토: '20. 3. ~

○ 동해안권경제자유구역 옥계 첨단소재 융·복합산업지구

- 동해안권경제자유구역 옥계지구 지정고시: '13. 2. 14.
- 개발사업자 ‘강원도’ 로 지정고시: '14. 9. 5.
- 공유재산관리계획 도의회 심의승인(토지매입결정): '17. 5. 23.
- 개발사업 추진 <기공식('18. 7. 25.) → 준공('20. 9.)>
  - \* 산업유통시설용지 처분방안 용역: '20. 04.
- 일반산업단지 추진(지정계획서 제출 → 국토부): '21. 5. 13.
- 개발계획 변경 및 실시계획 승인·고시: '21. 6. 4.
  - \* 확정측량 결과 반영(면적 383,922㎡ → 383,029.2㎡, 사업비 595억 → 573억)
- 일반산업단지 승인 신청 및 유관기관 협의: '21. 8. ~ '21. 10.
- 옥계 첨단소재융합 일반산업단지 지정 주민설명회 개최: '21. 9. 14.
- 해양수산부 연안·항만방재연구센터 건립 업무협약 체결: '21. 11. 26.

## IV 향후 추진계획

- 옥계산단 일대 대체사업 구상, 타당성 용역 추진(포스코): '21. 12. ~ '22. 5.
- 동해안권경제자유구역 일반산업단지 지정 추진
  - 개발계획 변경(업종추가, 외투면적 조정) 용역 추진: '21. ~ '22. 3.
  - 산업단지계획위원회 재심의: '22. 상반기
  - 산업용지 처분(임대) 계획 수립 및 입주 공고: '22. 상반기

## V 연도별 소요예산

### ○ 재원별

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비	기투자	민선 7기					2023 이후
			2018	2019	2020	2021	2022	
계	262,327	111,627	23,500	21,290	5,910	-	-	100,000
국비	48,251	45,341	-	300	2,610	-	-	-
도비	56,586	9,996	23,500	20,900	2,190	-	-	-
시비	7,490	6,290	-	90	1,110	-	-	-
민자 등	150,000	50,000	-	-	-	-	-	100,000

### ○ 세부사업별

(단위 : 백만원)


사업별	총사업비	기투자	민선 7기					2023 이후
			2018	2019	2020	2021	2022	
계	262,327	111,627	23,500	21,290	5,910	-	-	100,000
강릉옥계 일반산업 단지	205,027	105,027	-	-	-	-	-	100,000
동해안권 경제자유 구역 옥계지구	57,300	6,600	23,500	21,290	5,910	-	-	-

## VI 기대효과

○ 국내외 기업 유치 통해 양질의 일자리 창출, 지역 경제 활성화

# VII 관련사진

옥계일반산업단지



동해안권경제자유구역 옥계지구

